

'23년 2분기 ~ '23년 3분기 공약 조정사업 세부 현황

| 공약명 | 조정전 | 조정후 | 조정사유 |
|---|--|---|---|
| 2. 태조왕건 기념공원 조성 ▶관광과 | <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 5,900백만원 (도비 2,250 시비 3,650) | <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 9,750백만원 (도비 2,250 시비 7,500) 투자수요 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 및 사업비 변경에 따른 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> 실시설계용역 진행으로 토지비를 포함한 실제 공사비 증가 야간관광 활성화에 따른 전기공사 증가 역사문화공원 정체성 확립을 위한 조형물 설치비 증액 안전시공을 위한 감리비 반영 |
| 4. 신부문화회관+천안문화 예술센터 복합 조성 ▶문화예술과 | <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 49,314백만원 사업량 : 연면적 10,867㎡ (지하2층/지상4층) <ul style="list-style-type: none"> 공연장, 전시실, 문화예술 센터, 문학관, 서예실 등 | <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 75,600백만원 사업량 : 연면적 19,045㎡ (지상7층) <ul style="list-style-type: none"> 공연장, 전시실, 연습실, 미술실 등 주민편의 문화시설 연차별 투자수요 및 확인성 과지표 <ul style="list-style-type: none"> 사업내용 변경에 따른 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> 건축물 기본계획 및 타당성 조사 결과로 인한 사업목표 및 사업비 등 조정 |
| 6. 불당동 복합청사 건립 ▶도서관정책과 | <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">임기내</div> <ul style="list-style-type: none"> 개요 : 2022~2026 연차별 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 24 설계 25-26 착공 및 준공 연차별 투자수요 | <div style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">임기후</div> <ul style="list-style-type: none"> 개요 : 2022~2027 연차별 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 24-25 설계 25-임기후 착공 및 준공 연차별 투자수요 <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 변동 없음 연차별 재원 금액 변경 | <ul style="list-style-type: none"> 타당성 조사에 따라 현실적인 실시설계 기간 및 공사 기간을 반영하여 사업기간 조정 |
| 11. 백석동 파크골프장 조성 ▶체육진흥과 | <ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2023 사업비 : 60억원 | <ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2020 ~ 2024 사업비 : 97억원 연차별 추진계획, 연차별 투자수요, 확인성과지표 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 변경에 따른 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> 사업대상지가 쓰레기 매립지인 사유로 지반침하 등에 따른 대책마련 및 시설 사용자 요구사항 등 반영(맹암거, 스프링클러, 응벽설치 등) |
| 13. 건강 100세 어르신 여가 스포츠 공간 조성 ▶체육진흥과 | <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">[종합운동장 게이트볼장 건립]</div> <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 48억원 | <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">[종합운동장 게이트볼장 건립]</div> <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 55억원 연차별 추진계획, 확인성과지표 <ul style="list-style-type: none"> 사업계획 변경에 따른 현행화 연차별 투자수요 <ul style="list-style-type: none"> 사업비 변경에 따른 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> 건설물가 상승에 따른 사업비 증액(7억) |
| 41. 서부권 도시개발 관련 광역도로망 건설 ▶건설도로과 | <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">[종합운동장 사거리 입체화] (동서간 지하차도)</div> <ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2023 ~ 2027 사업비 : 51,300백만원 위 치 : 백석동 589-5 ~ 157-2 일원 사업량 : 지하차도 연장 L=1km(4차로) 내 용 : 동서간 지하차도 건설로 628호선 교통혼잡 최소화 | <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">[지방도628호선 확장] (송춘교차로~운동장사거리)</div> <ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2029 ~ 2033 사업비 : 85,200백만원 위 치 : 아산 송춘교차로 ~ 천안 운동장사거리 사업량 : 도로확장 L=6.78km(8차로) 내 용 <ul style="list-style-type: none"> (아산시) 송춘교차로 인근 (LH) 운동장사거리 인근 | <ul style="list-style-type: none"> 종합운동장 사거리와 인접한 신호교차로의 이격거리가 짧아 입체화로 인한 교통체증 해소 효과가 미비하여 지방도628호선을 확장하여 교통체증을 해소하고자 함 |

| 공약명 | 조정전 | 조정후 | 조정사유 |
|--|--|---|---|
| 58. 광덕쉼터 활성화 ▶노인복지과 | [광덕쉼터 야영장 조성] • 사업기간 : '23.7. ~ '23.12. • 사업비 : 100백만원 • 주요내용 : 야영장 조성 | [광덕쉼터 야영장 조성] • 사업기간 : '23.7. ~ '24.6. • 사업비 : 500백만원 • 주요내용 - 야영장 조성(캠핑장 16면) - 부속시설 건축(샤워장, 화장실) | <ul style="list-style-type: none"> 야영장에 샤워장 및 화장실이 없어 야영객 이용의 불편을 초래함, 부속시설 건축을 통한 편의시설 제공 * 24년 사업비 4억 추가 |
| 59. 대정저수지 산책데크 둘레길 조성 ▶공원녹지과 | • 사업기간 : 2023 ~ 2024 • 사업비 : 10억 • 사업량 - 산책로 일부, 목교 1개소, 데크쉼터 등 설치 | • 사업기간 : 2023 ~ 2025 • 사업비 : 51억 • 사업량 - 산책로(B=2.4m, L=1,723m), 목교 1개소, 전망데크 2개소, 휴게쉼터 1개소 등 설치 | <ul style="list-style-type: none"> 주민설명회 실시에 따른 주민 의견 반영 - 지방도691호선 및 농도301호선 부근 도로측 보도 설치 - 수변데크 구간 중 전망데크 추가 등 휴게공간 설치 |
| 63. 북면(병천천) 자연휴양지 관리 및 활성화 ▶산림휴양과 | [자연휴양지 보완공사] • 사업비 : 1,000백만원 • 대상지 : 북면 운흥리 463외 4개소 • 주요내용 - 화장실 3개소, 음수대 4개소 교체 - 자연휴양지 신설 1개소 - 토지매입(운흥리) 등 | [자연휴양지 보완공사] • 사업비 : 600백만원 • 대상지 : 북면 오곡리 430외 3개소 • 주요내용 - 화장실 2개소, 음수대 3개소 교체 | <ul style="list-style-type: none"> 매송리 일원 병천 처리구역 하수관로 정비공사로 인해 자연휴양지 조성 불가 → 자연휴양지 신설 삭제 운흥리 일원은 세종~포천간 고속도로공사 건설을 위한 하천점용허가 후 공사장 진출입로로 이용되고 있어 휴양지 폐쇄됨. 토지매입, 화장실 및 음수대 교체 추진 불가 → 운흥리 토지매입 등 삭제 |
| 71. 삼거리공원 재개발사업 준공 ▶공원녹지과 | [기반시설사업, 자연마당사업] • 기간 : 2020.7. ~ 2023.6. [모사업] • 사업비 : 37,106백만원 | [기반시설사업, 자연마당사업] • 기간 : 2020.7. ~ 2023.9. [모사업] • 사업비 : 46,106백만원 • 연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화 | <ul style="list-style-type: none"> 기반시설, 자연마당사업 공사 지연(동절기 공사중지 및 여름철 우기로 공사이연) 사업비 90억(시비) 증액 (음악분수, 야간경관 등 시설물 추가 및 물가상승 등) |
| 97. 침수피해 예방을 위한 자연재해위험개선지구 정비 ▶안전총괄과 | [봉명 자연재해위험개선지구] - 사업량 : 우수관로 L=4.156km [광기 자연재해위험개선지구] - 내용 : 하천정비 3.7km, 교량 8개, 보·낙차공 7개소 등 - 사업기간 : 2020. ~ 2025. [맹곡천 자연재해위험개선지구] - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 교량8개소, 보·낙차공 3개소 등 [천안천 풍수해생활권] - 내용 : 배수펌프장 증설 4개소 및 신설 2개소, 우수관로 정비 3.92km, 천호저수지 개선 등 | [봉명 자연재해위험개선지구] - 사업량 : 우수관로 L=4.684km [광기 자연재해위험개선지구] - 내용 : 하천정비 3.48km, 교량 8개, 보·낙차공 7개소 등 - 사업기간 : 2020. ~ 2026. [맹곡천 자연재해위험개선지구] - 주요내용 : 하천정비 L=5.08km, 교량10개소, 보·낙차공 3개소 등 [천안천 풍수해생활권] - 내용 : 배수펌프장 증설 3개소 및 신설 5개소, 우수관로 정비 3.92km, 천호저수지 개선 등 | [봉명 자연재해위험개선지구] - 조달청 심사단계 설계서 오류 정정(조달청 회신) [광기 자연재해위험개선지구] - 조달청 원가심사 단계 수정 반영 - 사업내용 증가에 따른 추진계획 변경 [맹곡천 자연재해위험개선지구] - 현지조사 및 측량 결과에 따른 수량 변경 [천안천 풍수해생활권] - 행정안전부 사전설계 검토 승인에 따른 사업내용 확정 (충청남도 자연재난과-11041) |